

## Przyczyny zmiany terminu zakończenia budowy II linii metra:

<b>lp.</b>	<b>Okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy</b>	<b>Ilość dni dot. przedłużenia wg opracowania Metra Warszawskiego Sp. z o.o.</b>	<b>Dane liczbowe zdarzeń szczegółowych</b>
1.	Odkrycie niewybuchów i innych materiałów wybuchowych	16	450 szt.
2.	Odkrycie przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i historycznym	51	10 zdarzeń
3.	Warunki pogodowe	31	
4.	Niezinwentaryzowane kolizje instalacji i urządzeń oraz uzgodnienia z gestorami	202	31
5.	Problemy z przekazywaniem terenu	37	3